

2021 年度“南村镇黑臭河涌河岸整治工程” 项目绩效自评复核简要报告

广州市番禺区南村镇财政办公室

2022 年 6 月



目录

一、评价概况.....	1
(一) 项目基本情况.....	1
(二) 项目资金情况.....	1
二、绩效目标.....	2
(一) 目标设置情况.....	2
(二) 目标完成情况.....	2
三、主要绩效.....	3
四、存在问题.....	3
五、相关建议.....	4

2021 年度“南村镇黑臭河涌河岸整治工程” 项目绩效自评复核简要报告

一、评价概况

（一）项目基本情况

根据《市督察组督导南村镇治水工作会议纪要》（番河长办会纪〔2019〕37号），市督察组提出南村涌、陈边涌、板桥涌、塘西涌的河岸建设标准过低，河岸建筑垃圾多，整体观感差等意见。对此，由镇水务所牵头，向镇政府申请“南村镇黑臭河涌河岸整治工程”的财政预算经费，经2019年7月9日南村镇领导班子联席会议研究决定同意实施，由河涌属地村委作为建设单位，对应开展4项工程，投入镇财政资金256.8836万元。自2019年底开始，我镇针对性开展辖内4条劣V类河涌（陈边涌、南村涌、塘西涌、板桥涌）整治，共整治河涌6.4公里，对河涌部分河段铺装混凝土路面、安装栏杆，清理沿线裸露建筑垃圾、杂树杂草，修复破损河堤及加固河堤缺口等，全面提升河涌一河两岸景观，保障河涌水安全。

（二）项目资金情况

根据南村镇2021年的预算安排，本项目年初预算为107.6万元，年中预算调减了9.6675万元，调整后预算金额为97.9325万元，2021年实际支出为97.9325万元，年度预

算执行率为 100%。

项目资金情况如下表所示：

序号	小项目名称	具体支出内容	金额（万元）
1	陈边涌河岸整治工程	工程款、设计费	13.4660
2	南村涌河岸整治工程	工程款	5.7303
3	塘西涌河岸整治工程	工程款	23.3688
4	板桥涌河岸整治工程	工程款、监理费	55.3674
		合计：	97.9325

二、绩效目标

（一）目标设置情况

通过实施黑臭河涌河岸整治工程，杜绝污水入涌问题，一是持续推进消除劣 V 类河涌整治工程，力求解决片区污水入涌等问题，加速推动合流渠箱上游清污分流，打开河涌上游截污闸，实现“长制久清”。二是深入开展水环境绿化工作，推动河岸景观加速改善，包括清除河涌沿岸杂草、种植水生植物等，全面提升“一河两岸”景观标准。本项目预计整治河涌约 6.4 公里，清理沿岸建筑垃圾、杂草杂树约 10.8 吨，修复河岸边坡约 1.8 公里，安装安全护栏约 1.4 公里等，河岸铺装水泥石粉、混凝土约 3.9 公里，改善河涌两岸环境。

（二）目标完成情况

本项目于 2019 年底完成施工，过程进度有序，完成率达 100%。根据番禺区生态环境保护局对市总河长 10 号令的劣 V 类一级支流水质的监测报告，2021 年 1-10 月三枝香水道水质已达到 IV 类，沙边涌、陈边涌、市头涌水质已达到 V 类，水质达标率 100%。本项目共清理河岸杂草 5285 米，种植水生植物 8753 平方米，挂设花篮 2128 米，各种水生植物长势喜人，河涌景观得到极大提高。完成南村镇黑臭河涌河岸整治工程后，我镇顺利通过市检、区检河涌整治考核。

三、主要绩效

完成南村镇黑臭河涌河岸整治工程后，南村镇顺利通过市检、区检河涌整治考核。河涌一河两岸环境得到极大提升，营造了稳定、宜居的生态环境，为周边居民提供了一处悠闲好去处，为人民群众提升了生活环境质量，带来了良好的生态体验。

同时，河涌河岸变好后，吸引了更多的外来人口租住河涌一带房屋，带动该区域村民提高租金收入、提高出租率。同时，周边小区随着河涌治理成效明显提升，小区二手房屋交易市场也有正面影响，人民群众的生活水平及幸福感都得到提高。

四、存在问题

本项目绩效指标共设置了 6 个，其中项目未设置二级指标，指标设置不够科学规范。其中产出指标设置了“平时维

护费用”，跟项目的相关性不大，指标设置不够合理。与本项目高度相关的二级指标环境指标并未设置相关指标，绩效指标设置不够精准。

五、相关建议

经办机构定期对预算绩效经办人员进行预算绩效管理工作的业务培训，加强预算绩效经办人员工作的认识及相关业务知识技能，进一步提升预算绩效经办人员预算绩效管理的水平。明确一、二、三级指标设置的规范性，设置合理、准确的项目绩效指标进行绩效管理工作，鼓励设置个性指标。

入
庫
收
入